SESTAVADÍLCŮ NAD SCHODIŠTĚM



VÝPIS PRVKŮ STROPNÍ KCE NAD SCHODIŠTĚM

OZN	POPIS PRVKU	ROZMĚRY	KS	m (kg)	POZNÁMKA
N30	POROBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ VYZTUŽENÝ PANEL	3000 / 625 / 150	8	240	NĚKTERÉ PANELY ULOŽENY VE SKLONU

!!! STROPY JE NUTNO UPŘESNIT DLE VYBRANÉHO DODAVATELE !!!

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

BETON ČSN EN 206-1
PRO POZEDNÍ VĚNCE - C 20/25 - XC1 - D_{max} 16 - S3

OCEL B500B

STROPNÍ POROBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELY BUDOU ULOŽENY PŘÍMO NA ZDIVO (pokud se jedná o zdivo ukončené v jedné rovině), NEBO BUDOU PANELY ULOŽENY NA SROVNÁVACÍ BETON, KTERÝ NÁM SROVNÁVÁ USKAKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ ZDIVO DO ROVINY VE SKLONU STŘEŠNÍ ROVINY 20°. ULOŽENÍ PANELŮ BUDE 150 mm. STROPNÍ DÍLCE MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI PO CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY (PŘÍPADNĚ VYROVNAT MALTOU MC5).

V MÍSTECH PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PANELY ULOŽENÉ NA VODOROVNÉ ZDIVO A PANELY ULOŽENÉ VE SKLONU STŘŠENÍ ROVINY BUDE PROVEDENA NÁSLEDNÁ DOBETONÁVKA. TAKTÉŽ BUDE PROVEDENA DOBETONÁVKA U NAPOJENÍ PANELŮ NA OBVODOVÉ ZDIVO. TYTO DOBETONÁVKY BUDOU PROVEDENY ZÁROVEŇ S POZEDNÍMI VĚNCI, KTERÉ BUDOU BETONOVÁNY OKOLO POKLÁDANÝCH STROPNÍCH PANELŮ. TENTO VĚNEC BUDE PROVEDEN JAK V ROVNÉ ČÁSTI TAK V ŠIKMÉ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE, KTERÝ ZAJISTÍ ZTUŽENÍ PANELŮ V ROVINĚ STROPU. TYTO DOBETONÁVKY VYŽADUJÍ PŘED BETONÁŽÍ PROVEDENÍ BEDNĚNÍ.

DO SPÁR SE VLOŽÍ ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ Ø8 mm A ZAKOTVÍ SE DO ŽB VĚNCE, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE ZÁLIVKA A JEJÍ ZHUTNĚNÍ.

STROPNÍ PENELY MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (TŘÍDY A1 - nehořlavé)

O VŠEM JE TŘEBA VÉST ŘÁDNÉ ZÁZNAMY DO STAVEBNÍHO DENÍKU, JELIKOŽ ZMONOLITNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MÁ PODSTATNÝ VLIV NA KVALITU STROPNÍ KONSTRUKCE.

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: SESTAVADÍLCŮ NAD SCHOD.	MEŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.11