SESTAVA DÍLCŮ NAD 3NP



POZNÁMKY



KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

BETON ČSN EN 206-1
PRO ZÁLIVKU SPÁR - C 20/25 - XC1 - D_{max} 8 - S3 (s plastifikátorem)
PRO POZEDNÍ VĚNCE - C 20/25 - XC1 - D_{max} 16 - S3

OCEL B500B

STROPNÍ PANELY BUDOU ULOŽENY NA PŘEDEM ZHOTOVENÉ ŽB POZEDNÍ VĚNCE. PŘI UKLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ 100 mm. STROPNÍ DÍLCE MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI PO CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ VIDITELNÉ MEZERY (PŘÍPADNĚ VYROVNAT MALTOU MC5)

V MÍSTECH PODÉLNÉ SPÁRY MEZI PANELEM NORMÁLNÍ ŠÍŘKY (1200) A PANELEM PODÉLNĚ ŘEZANÝM (<1200) MŮŽE VLIVEM TOLERANCÍ VZNIKNOUT TECHNICKÁ DOBETONÁVKA, VYŽADUJÍCÍ PŘED ZÁLIVKOU PROVEDENÍ BEDNĚNÍ SPÁRY.

PO MONTÁŽI STROPNÍCH DÍLCŮ SE PROVEDE ZÁLIVKA SPÁR MEZI PANELY A ŽB VĚNEC V ÚROVNI STROPNÍCH PANELŮ (tzv. obručový věnec), KTERÝ ZTUŽÍ PANELY V ROVINĚ STROPU. ZÁLIVKA SPÁR MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED ZATÍŽENÍM DÍLCŮ.

DO SPÁR SE VLOŽÍ ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ Ø8 mm, DÉLKY 1,5 m NAD PODPOROU A ZAKOTVENA DO ŽB VĚNCE, NÁSLEDNĚ SE PROVEDE ZÁLIVKA A JEJÍ ZHUTNĚNÍ, DÍLCE JE MOŽNO ZATÍŽIT AŽ PO ZÍSKÁNÍ min. 70% PEVNOSTI BETONU ZÁLIVKA (cca po 3-4 dnech).

O VŠEM JE TŘEBA VÉST ŘÁDNÉ ZÁZNAMY DO STAVEBNÍHO DENÍKU, JELIKOŽ PROVEDENÍ ZÁLIVEK A ZMONOLITNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MÁ PODSTATNÝ VLIV NA KVALITU STROPNÍ KONSTRUKCE

VÝPIS PRVKŮ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP

OZN	POPIS PRVKU	ROZMĚRY	KS	m (kg)	POZNÁMKA
N2	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5650-5710 / 1200 / 200	1	1690	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N3	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5710-5770 / 1200 / 200	1	1710	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N4	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5770-5820 / 1200 / 200	1	1725	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N5	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5820-5880 / 1200 / 200	1	1740	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N6	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4650 / 550 / 200	1	670	ÚZKÝ
N7	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4400-4460 / 1200 / 200	1	1320	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N8	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4460-4520 / 1200 / 200	1	1340	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N9	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4520-4570 / 1200 / 200	1	1355	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N12	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4250 / 1200 / 200	4	1260	
N13	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5450 / 1200 / 200	1	1600	VYŘÍZNUT OTVOR 825/360 mm viz. výkres
N14	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5750 / 1200 / 200	2	1700	
N15	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5750 / 1200 / 200	1	1700	VYŘÍZNUT OTVOR 550/360 mm viz. výkres
N22	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5200 / 510 / 200	1	655	ÚZKÝ
N23	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5750 / 650 / 200	1	920	ÚZKÝ
N24	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	5600-5630 / 650 / 200	1	900	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N25	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4570-4630 / 1200 / 200	1	1370	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N26	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4630-4650 / 510 / 200	1	630	ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ PODLE VÝKRESU
N27	PŘEDPJATÝ DUTÝ PANEL	4250 / 510 / 200	1	535	ÚZKÝ
N28	OCELOVÝ PROFIL IPE 180	délka = 5800	3	110	
N29	OCELOVÝ PROFIL IPE 180	délka = 5700	3	110	
sch1	PODESTOVÝ SCHODIŠŤOVÝ PANEL, s ozubem pro osazení schod. ramen	2950 / 1250 / 200	1	1770	OZUB PRO OSAZENÍ
sch3	VÝSTUPNÍ, 1x ZALOMENÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO	4150 / 1200 / 180	1	3750	
sch4	NÁSTUPNÍ, 1x ZALOMENÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO	4150 / 1200 / 180	1	3540	

!!! STROPY JE NUTNO UPŘESNIT DLE VYBRANÉHO DODAVATELE !!!

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: SESTAVA DÍLCŮ NAD 3NP	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.10