

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
[redacted]

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**
IČO: 259 32 420, DIČ: CZ25932420
sídlo Nádražní 631, 565 01 Choceň
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15611
zastoupen jednateli Ing. Josefem Svobodou a Norbertem Hrabalíkem, MBA
[redacted]

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.4.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.4.2019.

B.

Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na realizaci díla budou zahájeny dne 1.4.2019. Zadávací řízení se však zdrželo. Smlouva o dílo nabyla účinnosti později, než se původně předpokládalo, a proto bylo i později předáno staveniště. Všechny tyto skutečnosti jdou k tíži objednatel. K předání staveniště z důvodů na straně objednatel došlo až dne 9.5.2019. Zhotovitel měl tedy možnost zahájit stavební práce na realizaci díla až dne 9.5.2019.

Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 3.4. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu pro provedení díla, a to o 38 dní.

Zhotovitel uplatnil požadavek na změnu osob pro doručování v bodě 17.1. a zástupce pro věci technické – v bodě 17.4. Smlouvy o dílo.

Ze shora uvedených důvodů uzavírají strany tento dodatek.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **26.8.2019**.“

„17.1 Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

město Litomyšl

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

[redacted]
datová schránka: x4cbvs8

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Adresa: Nádražní 631, 565 01 Choceň
[redacted]

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“

„17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je [redacted]

[redacted], nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšl dne 04.06.2019 usnesením č. 491.

V Litomyšli dne 21.6.2019

Za objednatele:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

starosta města Litomyšl

Za zhotovitele:

[redacted]
[redacted]

jednatel ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

[redacted]
[redacted]

jednatel ENERGO CHOCEN, s.r.o.